

**ದಿನಾಂಕ 11.09.2013ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  
ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ  
ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು**

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. ಶ್ರೀ ವಿ.ಉಮೇಶ್,<br>ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ<br>ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು                              | - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು                            |
| 2. ಟಿ.ಎಂ.ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್<br>ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,<br>ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ                              | - ಸದಸ್ಯರು                              |
| 3. ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ರಘುರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,<br>ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ                                  | - ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ         |
| 4. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ಜಗನ್ನಾಥ,<br>ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,<br>ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ                             | - ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ        |
| 5. ವಿಜಯ್ ಸಾರಥಿ.ಎಂ<br>ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ತಾಂತ್ರಿಕ)<br>ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ                                    | - ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಸದಸ್ಯರ<br>ಪ್ರತಿನಿಧಿ |
| 6. ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್<br>ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ನೀರು ಮತ್ತು<br>ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭಿಯಾನ(SWSM),<br>ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ | - ಸಂಚಾಲಕರು                             |

**ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:**

1. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, PRED, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾನೀಸ), ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ - ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 20/11/2012 ಮತ್ತು 15/06/2013ರಂದು ಜರುಗಿದ SLSSC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ 31 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

- 1) ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 15/03/2013 ಮತ್ತು 29/04/2013 ರಂದು ಜರುಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾವಾರು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

A

2) ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಅವುಗಳ ಹಂತ, ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ) ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

3) ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಚಾಲನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಡಕಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರ	ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	138	885	1708230	990.39
2.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	171	2475	3396163	758.25
3.	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	21	654	646884	--
4.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	35	1134	1465584	--
	ಒಟ್ಟು	365	5148	7216861	1748.64

ಕ್ರ. ಸಂ. (3) & (4) ರಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

4) 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.2480.91 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ರೂ.1750 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 31 ಯೋಜನೆಗಳಿ(ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ)ಗಾಗಿ ರೂ.4.98 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

5) ಈ ಎಲ್ಲಾ 31 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಡತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 31 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ SLEC ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚಿಸಿದರು(ಅನುಬಂಧ-3). ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕ O&M ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಲು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು CE, PREDರವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಇವುಗಳ ಯೋಜನಾವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

- 6) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆರೂರು ಮತ್ತು ಕಾಡಾಪುರ MVS ಯೋಜನೆಗೆ (ಅಂದಾಜು ರೂ.271.00 ಲಕ್ಷ) ದಿನಾಂಕ:02.09.2013ರ SLSSC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ SLEC ಸಭೆ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸಹಿ/-

(ವಿ.ಉಮೇಶ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ  
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, SLEC.

ಗ್ರಾಅಪ 140 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2013


ದಿನಾಂಕ:07.10.2013

ಗೆ:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ); ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿ, ನಂ.55, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ರಿಸಲ್ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-20.


ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು (SWSM), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾನೀಸ), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.



(ರಾಮಕೃಷ್ಣ)

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರಾನೀಸ)  
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ



**ಅನುಬಂಧ-1**

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:15.03.2013 ಮತ್ತು 29.4.2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಂಪರ್ವಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ.

**ದಿನಾಂಕ:15.03.2013ರ ಸಭೆ:**

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣಾವರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 348 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಡಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 127 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ.150.50 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ M/s JITF, Water Infrastructure Ltd., New Delhi ರವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಭೆ ಮನಗಂಡು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಳಪಡಿಸಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಧಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೇರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/ 153/ ಗ್ರಾನೀಸ(5)/ 2013, ದಿನಾಂಕ:18.07.2013ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.150.50 ಕೋಟಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೆ|| ಜಿಂದಾಲ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನವ ದೆಹಲಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

**ದಿನಾಂಕ:29.04.2013ರ ಸಭೆ:**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
1.	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	648.04	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ:ಗ್ರಾಅಪ/121/ ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2012, ದಿ:08.02.2013ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.648.04ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2.	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 26 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	3264.24	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ:ಗ್ರಾಅಪ/181/ ಗ್ರಾನೀಸ(5)/12, ದಿ:05.01.2013 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೊರೆತಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ
3.	ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡ್ಡೇವಾಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ 7 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	3037.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ:ಗ್ರಾಅಪ/25/ ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2013, ದಿ:18.06.2013 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.3037.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು


			ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1857, ದಿನಾಂಕ:31.08.2013 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
4.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 38 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	1914.20	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ/3/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2013, ದಿ:18.06.2013ರಲ್ಲಿ ರೂ.1914.20ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ.2637.00ಲಕ್ಷಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ವಿಸ್ತೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ 37 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	2637.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ವಿಸ್ತೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6.	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	464.40	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪ 93 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2012, ದಿ:06.08.2013ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.108.37 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ.39.67ಲಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ರೂ.464.40ಲಕ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, CE,PRED ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು EIRL ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
7.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ 25 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	2436.10	Impounding Reservoir ಮತ್ತು Master Balancing Reservoirಗಳ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ, EFL, ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನರಿ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇನ್‌ಗಳ ಉದ್ದದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ EIRL ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗೊಂಡಿದ್ದು, Workslip ಮೊತ್ತ ರೂ.500.12ಲಕ್ಷ, EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ.323.70ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ.2436.10ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
8.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಂಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	699.19	ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ HDPE Geo-Membrane ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ IR ಸದ್ಯಡೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ದಿ:08.08.2013ರಲ್ಲಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
9.	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಡುತಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ	874.26	ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ HDPE Geo-Membrane ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ IR ಸದ್ಯಡೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ದಿ:08.08.2013ರಲ್ಲಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

## ANNEXURE-2 / ಅನುಬಂಧ-2

## DETAILS OF APPROVED M.V.S. SCHEMES

(Rs. In lakhs)

Sl. No.	District	TOTAL			
		No. of Schemes	Total Cost	Total Hab. Covered	Total Population covered
1	Bagalkote	30	24782.72	309	545672
2	Bangalore (R)	0	0.00	0	0
3	Bangalore (U)	0	0.00	0	0
4	Belgaum	59	37294.94	426	1111465
5	Bellary	53	27717.35	448	661829
6	Bidar	1	738.00	15	24213
7	Bijapur	20	15795.77	191	289540
8	Chamarajanagar	3	26675.00	305	501019
9	Chickballapur	2	3283.20	190	88320
10	Chickmagalur	6	2875.76	50	63624
11	Chitradurga	4	3658.52	105	110684
12	D.Kannada	1	1680.00	18	37896
13	Davanagere	20	24818.80	394	614509
14	Dharwad	7	1059.57	16	55690
15	Gadag	16	6923.94	71	153761
16	Gulbarga	15	3592.10	70	123323
17	Hassan	9	13323.54	606	359075
18	Haveri	8	7717.99	91	180944
19	Kodagu	0	0.00	0	0
20	Kolar	1	3619.00	184	112413
21	Koppal	16	18888.11	270	527937
22	Mandya	14	18256.03	390	379492
23	Mysore	7	4199.00	115	163535
24	Ramanagar	3	3081.50	74	65397
25	Raichur	27	18253.40	283	523094
26	Shimoga	5	2614.59	68	86035
27	Tumkur	22	10643.53	342	233388
28	Udupi	2	496.00	8	28665
29	U. Kannada	7	3174.00	52	108985
30	Yadgir	7	3932.30	57	66356
	<b>TOTAL</b>	<b>365</b>	<b>289094.66</b>	<b>5148</b>	<b>7216861</b>





ANNEXURE-3 / ಅನುಬಂಧ-3

Details for M.V. Schemes Cleared Empowered Committee Meeting on 11.09.2013 (Scheme Cleared in SLSSC meeting dated:20.1.2012 & 15.06.2013)

Sl. No.	District	Taluk	Name of Scheme	No. of Habitation	No. of W.Q. Habitations	Population as per 2012				Source	Project Cost including O & M	Project Cost excluding O & M	Per Capita Cost excluding O&M (Rs.)	Water Requirement in MLD	Amount earmarked in AAP 2013-14			Time limit for after A/A		
						Gen	SC	ST	Total						Central	State	Total	Technical Sanction	DTS Approval	Finalization of Tender
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Belgaum	Chikkodi	WSS to Nagarannoli and other 10 villages	11	11	27359	4315	3	31677	Chataprabha River	1419.00	1229.00	3880	2.63	2.50	2.50	5.00	30 Days	45 Days	120 Days
2	Belgaum	Chikkodi	WSS to Kabbur and other 8 villages	9	9	30030	2092	9	32131	Chataprabha River	1508.00	1342.00	4177	2.89	2.50	2.50	5.00	30 Days	45 Days	120 Days
3	Belgaum	Chikkodi	WSS to Jatrah and other 3 villages	4	2	11895	1655	438	13988	Vedagaanga	644.00	570.16	4076	1.14	2.50	2.50	5.00	30 Days	45 Days	120 Days
4	Belgaum	Raibagh	WSS to Palabhavi & other 4 villages	5	1	19935	2852	672	23459	GLBC Canal	1900.00	1799.20	7670	1.92	2.50	2.50	5.00	30 Days	45 Days	120 Days
5	Belgaum	Baihongal	W/S/S to Budrakatti & other 21 villages	22	13	41220	2597	2005	45822	Malapra bha River	2335.00	2029.00	4428	3.97	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
6	Belgaum	Baihongal	W/S/S to Hoolikatti & other 6 villages	7	5	21972	1327	866	24165	Malapra bha River	1232.00	1049.00	4341	2.11	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
7	Belgaum	Belgaum	W/S/S to Sulebhavi & other 12 villages	13	8	66490	2811	2874	72175	Marken deya River	2597.00	2164.00	2998	6.40	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
8	Bellary	Huvina hadagali	WSS to Ankali, Kombli & other 17 villages	19	11	9200	9103	1419	19722	T.B. River	915.00	785.00	3980	0.89	30	35	65.00	30 Days	45 Days	120 Days
9	Bellary	Huvina hadagali	WSS to M.M. Wada, Uppanayakanahalli & other 23 villages	25	11	20917	10383	1486	32786	T.B. River	1900.00	1664.00	5075	2.01	30	38	68.00	30 Days	60 Days	130 Days
10	Davanagere	Channagiri	WSS to Tavarekere & other 27 villages	28	8	12471	7226	1871	21568	Kaggi Tank	1603.00	1536.00	7122	1.20	17.50	17.50	35.00	30 Days	60 Days	130 Days
11	Davanagere	Channagiri	W/S/S to Basavapatna & other 11 villages	12	6	12532	5404	1380	19316	Shanthi sagara Tank	1366.00	1162.00	6016	1.21	7.50	7.50	15.00	30 Days	60 Days	130 Days
12	Davana gere	Davana gere	W/S/S to Kodaganur & other 18 villages	19	12	17986	11214	5284	34484	Bhadra Canal	1680.00	1568.23	4548	1.73	7.50	7.50	15.00	30 Days	60 Days	130 Days
13	Gadag	Gadag	Construction of IR to Nilagund & 2 villages	3	2				14363	Huigori Nala (Rain Fed)	760.00	-	-	0.00	0.00	25.00	25.00	30 Days	60 Days	120 Days
14	Gulbarga	Chittapur	W/S/S to Ravoor & Malagatti villages	2	2	11716	3829	768	16313	Kagina River	685.00	583.50	3577	1.13	22.50	22.50	45.00	30 Days	45 Days	120 Days
15	Gulbarga	Chittapur	W/S/S to Malwar & 3 villages	4	3	8305	2711	320	11336	Bheema River	525.00	445.20	3927	0.80	22.50	22.50	45.00	30 Days	45 Days	120 Days
16	Mysore	HD Kote	WSS to Bidaralli & other 12 villages	13	2	8743	2791	3179	14713	Kabini Reservoir	995.00	915.00	6219	0.84	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days

17	Mysore	H.D. Kote	W/S/S to Madapura & other 41 villages	42	1	27256	8430	5103	40789	Kabini River	1300.00	1195.00	2930	2.62	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
18	Mysore	H.D. Kote	W/S/S to Hanchipura & other 41 villages	42	2	6837	5960	8939	21736	Kabini River	995.00	855.00	3934	0.66	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
19	Mysore	K.R. Nagar	W/S/S to Mavathur & other 31 villages	32	2	29400	5700	3706	38806	Cauvery River	2330.00	2200.00	5669	2.83	7.50	7.50	15.00	30 Days	45 Days	120 Days
20	Mysore	K.R. Nagar	W/S/S to Malanayakanahalli & other 42 villages	43	1	38995	5444	2029	46468	Cauvery River	2990.00	2860.00	6155	3.75	7.50	7.50	15.00	30 Days	45 Days	120 Days
21	Mysore	Mysore	W/S/S to Yadakola (Mudhikichikanahundi) & other 36 villages	37	2	42915	11818	28	54761	Kabini Reservoir	1500.00	1385.00	2529	4.13	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
22	Mysore	H.D. Kote	W/S/S to Tumsoge & other 10 villages	11	2	15548	4108	3919	23575	Kabini River	1146.30	1068.30	4531	1.50	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
23	Mysore	T. Narasipura	W/S/S to Thumbala & other 21 villages	22	6	27566	8970	2375	38911	Cauvery River	1462.80	1334.50	3430	2.65	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
24	Mysore	T. Narasipura	W/S/S to Mannethundi & other 5 villages	6	0	7500	3093	1007	11600	Kabini River	500.00	408.27	3520	0.72	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
25	Mysore	T. Narasipura	W/S/S to Kehupura & other 44 villages	45	2	42262	20283	4451	66996	Cauvery River	2204.30	1988.25	2968	4.07	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
26	Mysore	T. Narasipura	W/S/S to Kodagahalli & other 29 villages	30	8	51232	5602	1426	58260	Cauvery River	2340.00	2161.25	3710	4.93	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
27	Mysore	Periyapatna	W/S/S to Koppa & other 13 villages	14	2	16959	2604	1941	21504	Cauvery River	1324.52	1108.62	5155	1.63	0.00	0.00	0.00	30 Days	45 Days	120 Days
28	Mysore	Periyapatna	W/S/S to Doddaharave & other 19 Tibetan settlements	20	0	19600	1677	1711	22988	Cauvery River	1638.75	1361.10	5921	1.89	0.00	0.00	0.00	30 Days	45 Days	120 Days
29	Mysore	Nanjangud	W/S/S to Biligere & other 41 villages	42	3	26591	15934	7002	49527	Kabini River	2747.00	2570.00	5189	4.81	5.00	5.00	10.00	30 Days	45 Days	120 Days
30	Tumkur	Tipur	W/S/S to Gunagadahalli & other 15 villages	16	7	9802	2255	101	12158	Gunagadahalli Tank fed by Hennavahli Canal	667.00	539.00	4433	0.94	2.50	2.50	5.00	25 Days	40 Days	120 Days
31	Tumkur	Turuvekere	W/S/S to Mayasandra & other 11 villages	12	0	10769	2213	483	13465	Mayasandra Tank fed by Hennavahli Canal	762.00	626.00	4649	1.04	12.50	12.50	25.00	30 Days	45 Days	120 Days
31			Total	610	144				949562		45971.67	40501.58		69.05	242.50	280.50	523.00			