

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2007 ರಿಂದ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

- 1,3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
- 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹಂತವಾರು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1ನೇ ಹಂತ: (2006-07 ಮತ್ತು 2007-08)

- ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1204
- ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ: ₹ 1000.60 ಕೋಟಿ
- ಬಿಡುಗಡೆ: ₹ 897.67 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ: ₹ 890.20 ಕೋಟಿ
- ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು: 1130
- ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು: 1111
- ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 2887 ಕಿ.ಮೀ.
- ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 2336 ಕಿ.ಮೀ.
- ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು: 2289

2ನೇ ಹಂತ (ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ): (2008-09)

- ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 222
- ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ: ₹ 208.20 ಕೋಟಿ
- ಬಿಡುಗಡೆ: ₹ 170.38 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ: ₹ 147.28 ಕೋಟಿ.
- ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು 153
- ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು: 60
- ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 328 ಕಿ.ಮೀ.
- ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 198 ಕಿ.ಮೀ.
- ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು: 221

3ನೇ ಹಂತ:(2009-10)

- ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1574
- ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ: ₹ 1012.05 ಕೋಟಿ.
- ಬಿಡುಗಡೆ : ₹ 910.67 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ: ₹ 681.57 ಕೋಟಿ.
- ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು 370
- ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು:359
- ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 1825 ಕಿ.ಮೀ.
- ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 716 ಕಿ.ಮೀ.
- ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು: 862

4ನೇ ಹಂತ (ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ):(2010-11)

- ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 381
- ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ: ₹ 214.09 ಕೋಟಿ.
- ಬಿಡುಗಡೆ : ₹ 63.39 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ: ₹ 149.84 ಕೋಟಿ (ಹಿಂದಿನ OB ಸೇರಿ)
- ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು: 11
- ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು:11
- ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 25 ಕಿ.ಮೀ.
- ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ): 18 ಕಿ.ಮೀ.
- ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು: 11

5ನೇ ಹಂತ:(2012-13)

- ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 2162.
- ಒಟ್ಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ: ₹1000.00 ಕೋಟಿ.
- ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು:

(₹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	ಆಯವ್ಯಯ	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	ಬಿಡುಗಡೆ	ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ %
2006-07	200.00	-	163.24	163.24	-	-
2007-08	350.00	163.24	180.56	343.80	213.09	62
2008-09	300.00	130.70	295.22	425.92	364.64	86
2009-10	302.00	61.28	300.25	361.53	251.41	70
2010-11	402.79	110.13	402.79	512.92	431.07	84
2011-12	750.00	81.85	566.24	781.85	445.31	57
2012-13	349.14	336.54	133.76	336.54	174.05	52
ಒಟ್ಟು	2653.93		2042.06		1879.57	92

ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು:

ಹಂತ	ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು	ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಚರಂಡಿ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ
I	1204	1160	44	2891	2336	2291
II	222	67	155	320	162	237
III	1574	359	1215	1849	733	940
IV	381	11	370	25	18	11
V	2162	-	-	-	-	-
ಒಟ್ಟು	5543	1597	1784	5085	3249	3479