

## ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 07.10.2013 ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ **Fast Track** ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದ ನಡವಳಿ.

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ನೀ&ನೈ) (ಪ್ರಭಾರ), ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಇವರು ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಿಷಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಷಯಸೂಚಿಯಂತೆ WSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 15 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು Drinking Water Security Pilot Project ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಹೊಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು CLTS ತರಬೇತೀಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದೂತರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ಸರ್ವೆ-2013ರಂತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಪ್ರತೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, Fast Track ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾದೂತರ ಆಯ್ಕೆ, CLTS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

1. **ಬಾಗಲಕೋಟೆ :** ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 44609 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 685 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 528 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll generated ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ 182 ಕುಟುಂಬಗಳು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, 102 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 744 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ.34.97 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2500 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 23.10.2013 ರಿಂದ 25.10.2013ರ ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 14125 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 11391 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 18 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 18 ಕುಟುಂಬಗಳು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 905 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2300 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ 21.10.2013 ರಿಂದ 24.10.2013 ರವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 16035 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 395 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 321 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರುವ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ 98 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 78654 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5. ಬಳ್ಳಾರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 49953 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1890 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಬೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1890 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

6. ಬೀದರ್ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 59177 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5400 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 217 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 766 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 61 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 922 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 41.97 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1500 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ 09.10.2013 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

7. ಬಿಜಾಪುರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 69717 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 17777 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 349 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 273 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1205 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1205 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 56.72 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

8. ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 65530 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2622 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 1037 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 1608 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1489 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1069 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 49.77 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.25.10.2013ರೊಳಗೆ CLTS ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ Fast Track ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಇವರು ಸದರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಪರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹವರ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ & ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

9. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 32339 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3743 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 10 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 10 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 10 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 363 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 20.09 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1700 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ.25.10.2013ರೊಳಗೆ CLTS ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

10. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರೀಬದನೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 46631 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3316 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 188 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 136 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 52 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 2.26 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3300 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದೂತರಿಗೆ CLTS ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿಬಿರಾತಿಗಳ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ತರಬೇತಿಯ ಪೋಷೋಣಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗೆ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದ ಹಣದ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

11. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಕೆರೆ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 59899 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1545 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret, ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2975 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 12.10.2013 ರಿಂದ CLTS ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

12. ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 43264 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5968 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 513 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 5968 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 4727 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1535 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 72.11 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2500 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

13. ಧಾರವಾಡ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 34248 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2824 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 1837 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 1804 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1604 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1609 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 46.20 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3700 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 08.10.2013 ರಿಂದ 12.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

14. ಗದಗ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಣ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 37525 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2029 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 971 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 724 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 567 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 729 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 26.65 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 08.10.2013 ರಿಂದ 12.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
15. ಗುಲಬರ್ಗಾ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 49070 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 1396 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 263 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 263 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1077 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1077 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 50.62 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2500 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
16. ಹಾಸನ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 49544 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4000 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 197 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 437 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 206 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.  
ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 07.10.2013 ರಿಂದ 11.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
17. ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 36566 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ. MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ 926 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.  
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1200 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 21.10.2013 ರಿಂದ 26.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

18. ಕೊಡಗು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 10578 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3725 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 476 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 2436 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1507 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1302 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 34.11 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2258 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 21.10.2013 ರಿಂದ 26.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
19. ಕೋಲಾರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 33332 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 26643 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 1933 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 4739 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 2799 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2969 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 29.69 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
20. ಕೊಪ್ಪಳ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 63646 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ 729 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 21.10.2013 ರಿಂದ 26.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಐ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
21. ಮಂಡ್ಯ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 45061 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4750 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 823 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 340 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 114 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1551 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 68.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1125 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 25.10.2013 ರಿಂದ 29.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

22. ಮಂಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 1462 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

23. ಮೈಸೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 53217 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 19000 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ 1200 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 15.10.2013 ರಿಂದ 20.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

24. ರಾಯಚೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 41215 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2200 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 388 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 762 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 596 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 536 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 12.83 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ Fast Track ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸದರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಗೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಪರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

25. ರಾಮನಗರ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 53965 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 33223 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 806 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ

MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 565 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1692 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ.65.45 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2500 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 21.10.2013 ರಿಂದ 25.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

26. ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 22322 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5533 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೂ ಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇವಲ 50 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 15.10.2013 ರಿಂದ 21.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

27. ತುಮಕೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 61480 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24010 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 2286 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 2464 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 596 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 4000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 99.41 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 21.10.2013 ರಿಂದ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

28. ಉಡುಪಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 13395 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 11556 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, 274 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 164 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 66 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2829 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 2.80 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1500 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

29. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 17402 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 672 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 1 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 176 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 586



ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 586 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 22.98 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 15.10.2013 ರಿಂದ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

30. ಯಾದಗಿರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 58353 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3360 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 299 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ MNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Muster roll genaret ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 80 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 514 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲರತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 514 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೂ. 24.25 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 07.10.2013 ರಿಂದ 11.10.2013ರವರೆಗೆ CLTS ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ Fast Track ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸದರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಪರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

ನವೆಂಬರ್-2013 ಮೊದಲನೆ ವಾರದಲ್ಲ ಸದರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ & ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಯೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದು.



ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಾ.ನೀ&ಸೈ.ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು,

ಪ್ರತಿಯನ್ನು

1. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ. ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಸದರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

