

ದಿನಾಂಕ 22.06.2016ರಂದು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು:


ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 7000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01.07.2016ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 30, 2016ರೊಳಗೆ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ.ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆರವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ.ವಿಭಾಗರವರು ದಿನಾಂಕ:30.06.2016ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರಿಸಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ ಜೂನ್ 2016ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ.ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

- ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮುಂಗಡ (Mobilisation Advance) ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ / NRDWP C&Q ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:30.06.2016ರೊಳಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
- PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ SCOTMAS Limited ಮತ್ತು Dowac Systems & Projects India Private Limited ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಡಂಬಡಿಗೆ/ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ವಯ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರಾರು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಜರೂರು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

- ದಿನಾಂಕ:30.06.2016ರೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:23.06.2016ರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ www.shuddhaneeru7000.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
- ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30.06.2016ರೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.


(ಡಾ|| ಎನ್. ನಾಗಾಂಭಿಕಾ ದೇವಿ)

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
3. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.
4. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
5. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ (30) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
6. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ (4) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತಗಳ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು.
7. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ (30) ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.
8. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರುಗಳು, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ.
9. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಆಪ್ತಶಾಖೆಗೆ.

ಅನುಬಂಧ-1

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ

ದಿನಾಂಕ:22.06.2016

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಘಟಕಗಳು	ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಘಟಕಗಳು	ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಘಟಕಗಳು	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು	ದಿನಾಂಕ:22.06.2016 ರವರೆಗೆ		ದಿನಾಂಕ:30/06.2016 ಕ್ಕೆ		ಉಳಿಯುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ
								ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಘಟಕಗಳು (Installed)	ಕಾರ್ಯಾಳತರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು (Commissioned)	ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ಘಟಕಗಳು	ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಳತರಣಗೊಳಿಸುವ ಘಟಕಗಳು		
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	297	297	297	0	297	107	242	190	297	297	0	
2	ಬೆಂಗಳೂರು(ನ)	201	201	95	106	193	83	72	18	105	102	99	30-07-2016
3	ಬೆಂಗಳೂರು(ಶಾ)	130	80	80	0	80	30	56	44	72	72	58	10-07-2016
4	ಬೆಳಗಾವಿ	588	557	544	44	544	124	412	262	467	317	271	31-07-2016
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	338	338	223	3	226	72	207	197	210	210	128	13-08-2016
6	ಬೀದರ್	188	188	135	53	183	109	31	31	56	56	132	15-08-2016
7	ವಿಜಯಪುರ	398	398	386	0	385	157	240	229	257	257	141	31-07-2016
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	155		60		60	49	11		60	60	95	
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	374	296	265	93	319	125	195	195	195	247	127	31-07-2016
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	106	102	62	40	96	48	19	14	53	53	53	20-07-2016
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	472	472	431	41	471	176	281	255	301	291	181	30-07-2016
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	86	70	61	25	20	45	0	0	60	60	26	30-07-2016
13	ದಾವಣಗೆರೆ	499	499	492	7	3	237	302	260	342	312	187	31-07-2016
14	ಧಾರವಾಡ	317	170	170	0	152	152	66	61	66	66	251	
15	ಗದಗ	234	232	221	11	221	22	199	199	218	218	16	31-07-2016
16	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	318	318	284	93	55	110	153	63	170	111	207	01-08-2016
17	ಹಾಸನ	118	118	118	0	118	99	19	18	30	29	89	31-08-2016
18	ಹಾವೇರಿ	238	238	229	9	236	174	168	141	195	195	43	31-07-2016
19	ಕೋಡಗು	24	24	8	16	16	8	0	0	24	24	0	
20	ಕೋಲಾರ	505	464	306	187	307	95	143	141	270	270	235	31-07-2016
21	ಕೊಪ್ಪಳ	451	442	442	0	230	190	146	146	150	146	305	15-08-2016
22	ಮಂಡ್ಯ	541	238	235	306	518	53	181	181	212	212	329	30-10-2016
23	ಮೈಸೂರು	283	233	77	206	283	47	76	44	77	77	206	31-08-2016
24	ರಾಯಚೂರು	473	473	361	112	112	149	212	212	271	271	202	15-08-2016
25	ರಾಮನಗರ	177	164	3	91	177	14	4	0	42	42	135	31-07-2016
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	165	165	70	95	164	60	10	10	81	81	84	31-07-2016
27	ತುಮಕೂರು	793	793	793	236	0	25	592	592	592	592	136	30-07-2016
28	ಉಡುಪಿ	8	8	8	0	8	1	7	7	8	8	0	
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	82	82	66	16	82	41	31	25	37	37	45	
30	ಯಾದಗಿರಿ	233	189	101	45	149	86	39	39	64	64	165	31-07-2016
ಒಟ್ಟು :		8792	7849	6623	1835	5705	2688	4114	3574	4982	4842	3946	

